

27.02.2023

**Vorlage Nr. 064/23 für den  
Gemeinderat**

Ansprechpartner/in:  
Hauser, Petra  
p.hauser@stadt-kehl.de

**TDK - BV Am Alten Sportplatz  
II.BA/Hirtenstraße I.BA -  
Projektabschluss - Mehrkosten**

<b>Beratungsfolge</b>	<b>Termin</b>	<b>Bemerkungen</b>
Gemeinderat	22.03.2023	öffentlich Entscheidung

**Beschlussvorschlag:**

Der Gemeinderat beschließt, den Auftrag für die Mehrkosten aus Nachträgen und Mehrmengen für die Abwasserentsorgung und die Wasserversorgung an die Fa. Josef Welle, 77815 Bühl-Vimbuch, in Höhe von 112.718,44 € zu vergeben.

**Zusammenfassung:**

Der Auftrag zur Ausführung der Bauleistungen der Baumaßnahme zur Straßenerneuerung in den Straßen Am Alten Sportplatz (II.BA) und einem Teil der Hirtenstraße (I.BA) wurde am 19.11.2019 erteilt (siehe auch Vorlage 308/19, Vergabe der Bauleistungen). Die Baumaßnahme wurde baulich bereits abgeschlossen und am 28.06.2021 abgenommen.

Die geprüfte Schlussrechnung der Bauleistungen wurde uns am 24.02.2023 vorgelegt. Daraus ergeben sich Kostensteigerungen gegenüber dem Hauptauftrag bei den Gewerken Abwasserentsorgung (+17,58 %) und Wasserversorgung (+12,42 %). Die Summen der Straßenbaukosten sind vollständigshalber mit aufgeführt.

Die Kostensteigerungen sind überwiegend auf Mehrmassen beim zu entsorgenden belasteten Erdbaumaterial zurückzuführen, des Weiteren auf Mehrmassen beim Aushub, mehr erneuerte Hausanschlussleitungslängen sowie Mehraufwendungen durch querende Leitungen und mehr erforderlichen Baugrubenverbau. Im Bereich ohne Straßendeckensanierung ergaben sich u.a. Mehraufwendungen bei Einbauteilen wie Bordsteinen und Straßensinkkästen, des Weiteren ergaben sich Mehrmassen bei der Wiederherstellung der Straßendecke.

	Bruttokosten	Abwasser	Wasser	Tiefbau/Straße
Projekt-Nr.		8821 9003	8321 9101	
Hauptauftrag vom 20.11.2019	1.262.504,88 €	386.351,73 €	360.579,23 €	515.573,92 €
geprüfte SR vom 24.02.2023: Bauleis- tungen gesamt	1.413.128,03 €	454.290,58 €	405.358,82 €	553.478,63 €
Mehrkostenanteil gg. Hauptauftrag	111,9%	117,6%	112,4%	107,4%
Anteil Nachträge		7,3%	3,3%	2,5%
Nachträge aus N01	beauftragt am 28.02.2020	17.151,68 €	12.023,00 €	12.863,77 €
Nachträge aus N02	beauftragt am 03.03.2023	10.550,04 €	- €	- €
Nachträge aus N03	beauftragt am 03.03.2023	445,50 €	- €	- €
Anteil Mehrmengen		10,3%	9,1%	4,9%
Aus Mehrmengen aus LV-Pos.		39.791,63 €	32.756,59 €	25.040,94 €
Summe Mehrkosten	brutto	67.938,85 €	44.779,59 €	37.904,71 €
	netto	57.091,47 €	37.629,91 €	
Mehrkosten TDK	brutto	112.718,44 €		

### Finanzielle Auswirkungen:

Kostendeckung:

Abwasserentsorgung Projekt-Nr. 8821 9003 2021/2022 100.000 €

Wasserversorgung Projekt-Nr. 8321 9101 2021/2022 100.000 €

OB